

Ciudad de México, a 31 de diciembre 2018

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra, durante la ejecución de los trabajos de Remodelación del Almacén Delegación y Construcción de Subestación Eléctrica, San Felipe Hueyotlipan, Puebla

Empresa: Serrano Ingenieros de Puebla, S.A de C.V.

Contrato: 1-14220001-4-43804

Importe Contratado: \$777,432.00 con iva

Fecha de inicio contratado: 6 de octubre de 2017

Fecha de Terminación contractual: 4 de marzo de 2018

| Avances de Obra: | Real | Programado |
|------------------|--------------|--------------|
| Físico: | 87.47% | 100.00% |
| Financiero: | \$679,992.00 | \$777,432.00 |

| Concepto | Importe c/iva | Comentarios |
|---|---------------|-------------|
| Importe Estimado Total | \$679,992.00 | |
| Importe Estimado Pagado | \$679,992.00 | |
| Importe Programado para Pago | | |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | | |
| Importe de Estimaciones en la División de Construcciones | | |
| Importe de Estimaciones en la División de Proyecto | | |
| Suma Acumulada Total | \$679,992.00 | |

Comentarios: