

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Director Responsable de obra, durante la ejecución de los trabajos para la terminación de la construcción del Hospital General Regional 250 camas, sustentable, en León Guanajuato

Empresa: Erika Eisy Godínez Espino

Contrato: 2-08110001-5-43802

Importe Contratado: \$701,649.22 con iva

Fecha de inicio contratado: 15 de noviembre de 2017

Fecha de Terminación contractual: 27 de junio de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$701,649.22	\$701,649.22

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$701,649.22	
Importe estimado Pagado	\$701,649.22	Estimacion No. 8
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$701,649.22	

Comentarios: