

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias del Servicios de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades CMNO en la ciudad de Guadalajara Jalisco.

Empresas: Constructora y Promotora Satélite, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14140001-4-43629, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: \$42'593,870.16 más IVA.
Importe de 1er convenio: \$ 8'398,175.47 más IVA.
Importe nuevo: \$50'992,045.63 más IVA.

Fecha de Inicio contrato: 24 de septiembre de 2015
Fecha de Término contractual: 19 de junio de 2016
Fecha de Término (estimada): 03 de noviembre de 2017

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$49'063,100.42	\$50'992,045.63; importes sin IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$56'913,196.49	El contratista ha presentado 160 <i>Estimaciones (1 a la 160)</i>
Importe estimado Pagado.	\$56'913,196.49	Hasta la estimación 160
Importe presentado en obra.	\$0.00	No se cuenta con estimaciones
Importe contemplado en Generadores.	\$0.00	No se cuenta con estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero.	\$0.00	No se cuenta con estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Construcción.	\$0.00	No se cuenta con estimaciones recientes
Suma Acumulada Total	\$56'913,196.49	

Se elaboró acta de entrega recepción de fecha 29 de enero de 2018, está pendiente el acta del finiquito, sin embargo mediante oficio 09538461-1CHC/2224, se citó al representante legal de la contratista para la firma del Acta de Finiquito.