

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

**Nota Informativa**

**Obra:** Reinicio de Obra para la Construcción de la Unidad Medicina Familiar 10+5 Consultorios, en Mazatlán, Sinaloa.

**Empresas:** **Director Responsable de Obra** (Amalia Elizabeth Arias López)

**Contrato:** 2-12260001-5-43813, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Monto del Contrato \$698'500.00 S/IVA

Fecha de inicio contractual 06 de diciembre de 2017

Fecha de término contractual 09 de mayo de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$698,500.00	\$698,500.00

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$698,500.00</b>	hasta la estimación 6
Importe estimado Pagado	\$698,500.00	De la estimación 1 a la 6
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	De la estimación 0 a la 0
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 0.00	De la estimación 0 a la 0
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$698,500.00</b>	

**Estatus:**

- Con fecha 26 de julio de 2018, el Residente de Obra del IMSS y la Directora Responsable de Obra (DRO) llevaron a cabo la Recepción Física de los Servicios Relacionados con la Obra Pública del contrato mencionado.
- Con fecha 12 de octubre de 2018, el Residente de Obra del IMSS y la DRO elaboraron y firmaron el finiquito de los Servicios Relacionados con la Obra Pública.
- Con oficio número 09538461-1CHC/SDCZN/0305 de fecha 16 de noviembre de 2018, se envió al Área de Tramite de Finiquitos la documentación que conforma el paquete de finiquito, para que se lleve a cabo el cierre administrativo ante las instancias correspondientes