

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

## Nota Informativa

**Obra:** Proyecto Integral para la Construcción de la Unidad de Medicina Familiar N.º 51, de 2 consultorios con Atención Médica Continua, en Angostura, Sinaloa.

**Empresas:** Casaflex, S.A.P.I. de C.V.

**Contrato:** 2-14260002-4-43657, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio alzado).

**Importe contratado:** **\$6'250,000.00 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 30 de noviembre de 2015

**Fecha de Término contractual:** 29 de diciembre de 2015

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.0%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$6'250,000.00	\$6'250,000.00

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$6,250,000.00</b>	hasta la estimación 09
Importe estimado Pagado	\$6,250,000.00	De la estimación 01 a la 09
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	<b>\$6,250,000.00</b>	

El acta de finiquito ya fue realizada y revisada, por lo que El Residente de Obra se encuentra realizando las correcciones correspondientes para poder firmar y cerrar el Contrato de Obra.