

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

Nota Informativa

- Obra:** **Director Responsable de Obra (D.R.O.)**, derivado de la Construcción del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (**C.A.I.C.E.**), en **Hermosillo, Sonora**.
- Empresa:** **Director Responsable de Obra** (Miguel Ángel Amarillas Camacho)
- Contrato:** **2-16270001-5-43762**, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).
- Convenio:** **2-16270001-5-43762C1-19** * por formalizar

Monto del Contrato: \$554,500.00 S/IVA
Monto del Convenio: \$532,000.00 S/IVA *

Fecha de inicio contractual: **05-julio-2017**
Fecha de término contractual: **14-febrero-2018**
Fecha probable de término del convenio C1: 31 de diciembre de 2018 *

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	52.82%	97.00%
<i>Financiero:</i>	\$292,900.00	\$537,865.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$339,764.00	De la estimación 1 a la 6
Importe estimado Pagado	\$339,764.00	De la estimación 1 a la 6
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$339,764.00	