

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018.

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra en la Terminación de la Construcción del Hospital General de Zona 144 camas Sustentable en Nogales, Sonora.

Empresa: C. Miguel Ángel Amarillas Camacho

Contrato: 2-13270001-5-43714, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contrato:	\$307,200.00 más IVA.
Importe convenio C1:	\$134,000.00 más IVA.
Importe convenio C2:	\$335,000.00 más IVA.
Importe Total:	\$776,200.00 más IVA.

Fecha de Inicio contrato:	06 de octubre de 2016
Fecha de Término contractual:	12 de febrero de 2017
Fecha de Término convenio C-1:	16 de junio de 2017
Fecha de término convenio C-2:	20 de abril de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$776,200.00	\$776,200.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$776,200.00	Estimaciones de la 1 a la 19
Importe estimado Pagado	\$776,200.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$776,200.00	

Con fecha 05 de diciembre de 2018, se ingresaron las estimaciones de la 9 a la 19, por lo que la Residencia de Obra se encuentra elaborando Finiquito y Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones.