

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018.

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra durante los trabajos de Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en **Ciudad Acuña, Coahuila.**

Empresas: C. Olga Lidia Benavides Obregón

Contrato: 2-15050002-5-43767, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: \$707,800.00 más IVA.
Importe Convenio: \$162,000.00 Más I.V.A.*
* Importe determinado derivado por Convenio de Ampliación.
Importe Total Contratado: \$869,800.00 Más I.V.A.

Fecha de Inicio contrato: 27 de julio de 2017
Fecha de Término contractual: 26 de septiembre de 2018
Fecha de Término 1er. Convenio: 24 de marzo de 2019*

* Fecha determinada derivada por el 1er. Convenio de Ampliación por 179 Días Naturales.

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	59.53%	62.56%
<i>Financiero:</i>	\$517,800.00	\$544,800.00 S/I.V.A.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$600,648.00	Monto reflejado hasta la estimación N° 17
Importe estimado Pagado	\$600,648.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$600,648.00	