

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018.

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (**UVIE**), derivado de los trabajos para la Terminación de la Construcción del Hospital General de Zona 144 camas Sustentable en Nogales, Sonora.

Empresa: C. Manuel de Jesús de Paz Cruz

Contrato: 2-13270001-5-43738, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contrato: \$393,080.00 más IVA.
Importe Convenio (C1): \$115,500.00 más IVA.
Importe Convenio (C2): \$297,000.00 más IVA.
Total contratado: \$805,580.00 más IVA.

Fecha de Inicio contrato: 12 de diciembre de 2016
Fecha de Término contractual: 25 de marzo de 2017
Fecha de Término Convenio (C1): 16 de junio de 2017
Fecha de terminación Convenio (C2): 20 de marzo de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$805,580.00	\$805,580.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$805,580.00	De la estimación 1 a la 16
Importe estimado Pagado	\$805,580.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$805,580.00	

Con fecha 05 de diciembre de 2018, se ingresaron las estimaciones de la 7 a la 16, por lo que la Residencia de Obra se encuentra elaborando Finiquito y Acta Administrativa de Extinción de Derechos y Obligaciones.