

Ciudad de México a 28 de diciembre de 2018

### Nota Informativa

Objeto: “Dirección Responsable de Obra (D.R.O.) derivado de la Terminación de la Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes”.

Contrato N.º 2-09010001-5-43755  
Convenio N.º 2-15010001-5-43755C1-17

Empresa: C. Miguel Ángel Amarillas Camacho

**Importe contratado:** \$607,700.00 Más I.V.A.

**Fecha de Inicio contrato:** 16 de junio de 2017

**Fecha de Término contractual:** 01 de marzo de 2018

**Fecha de Término probable Convenio:** 14 de septiembre de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$297'200.00	\$607,700.00 Más I.V.A.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$297,200.00</b>	<b>Hasta estimación 5</b>
Importe estimado Pagado	\$297,200.00	De la estimación 01 a la 05
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$297,200.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$297,200.00</b>	

Derivado del tercer convenio en plazo celebrado con el contratista, se realizará un convenio modificatorio en plazo y en monto al contrato N.º 2-09010001-5-43755, a efecto de cumplir con los términos contractuales del DRO pendientes por el cierre de obra.