

Ciudad de México a 29 de junio de 2018

Nota Informativa

Objeto: “Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas derivado de la Terminación de la Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes”, ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes.

Contrato N° 2-15010001-5-43834

Empresa: Gabriel Enrique Remes Álvarez

Importe contratado: \$280,000.00 Más I.V.A.

Fecha de Inicio contrato: 13 de marzo de 2018

Fecha de Término contractual: 10 de julio de 2018

Fecha probable de termino convenio: 20 de septiembre de 2018

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	48.21%	100.00%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$135,000.00	\$280,000.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$135,000.00	Hasta la estimación 03
Importe estimado Pagado	\$135,000.00	Estimación 1-3
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$135,000.00	

Derivado del tercer convenio en plazo celebrado con el contratista, se realizará un convenio modificadorio en plazo y en monto en el contrato del UVIE, a efecto de cumplir con los términos contractuales pendientes por el cierre de obra.