

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS SUSTENTABLE, EN EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

Empresa: SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.

Contrato: 1-09230002-5-43632

Importe Contratado: \$22,563,448.84

Importe Convenio: \$6,621,703.35

Fecha de inicio contratado: 22 de junio de 2017

Fecha de Terminación contractual: 31 de diciembre de 2018

Fecha de inicio convenio: 1 de agosto de 2017

Fecha de Terminación convenio: 16 de abril de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	95.10%	100.00%
Financiero:	\$27,755,961.11	\$29,185,152.19

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$27,755,961.11	Hasta estimación No.69
Importe estimado Pagado	\$27,755,961.11	De la est. 01 a la 69
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$27,755,961.11	