

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 90 CAMAS, EN ATLACOMULCO, ESTADO DE MEXICO.

Empresa: SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.

Contrato: 1-14160003-5-43811

Importe Contratado: \$12,526,214.63 con iva

Fecha de inicio contratado: 5 de diciembre de 2017
Fecha de Terminación contractual: 31 de marzo de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	44.23%	49.66%
Financiero:	\$4,653,587.56	\$6,220,518.19

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$4,653,587.56	
Importe estimado Pagado	\$4,653,587.56	de la est. 1 a la 7 y la 9
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$4,653,587.56	