

Ciudad de México a 29 de junio de 2018

Nota Informativa

Objeto: “Dirección Responsable de Obra (D.R.O.) derivado de la Terminación de la Construcción y Equipamiento de la UMF de 10 consultorios en Aguascalientes, Aguascalientes”.

Contrato N.º 2-09010001-5-43755
Convenio N.º 2-15010001-5-43755C1-17

Empresa: C. Miguel Ángel Amarillas Camacho

Importe contratado: \$607,700.00 Más I.V.A.

Fecha de Inicio contrato: 16 de junio de 2017

Fecha de Término contractual: 01 de marzo de 2018

Fecha de Término probable Convenio: 14 de septiembre de 2018

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$297'200.00	\$607,700.00 Más I.V.A.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$297,200.00	Hasta estimación 5
Importe estimado Pagado	\$297,200.00	De la estimación 01 a la 05
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$297,200.00	
Suma Acumulada Total	\$297,200.00	

Derivado del tercer convenio en plazo celebrado con el contratista, se realizará un convenio modificatorio en plazo y en monto al contrato N.º 2-09010001-5-43755, a efecto de cumplir con los términos contractuales del DRO pendientes por el cierre de obra.