

Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2018

### Nota Informativa

Obra: Construcción de Módulo de educación del Hospital General Regional No. 1 en Merida, Yucatan

Empresa: CICISA Diseño y Construcción

Contrato: 1-15330002-4-43725

Importe Contratado: \$16,942,995.62

Fecha de inicio contratado: 7 de noviembre de 2016

Fecha de Terminación contractual: 27 de enero de 2018 (ultimo convenio)

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	72.92%	100%
Financiero:	\$12,354,056.18	\$16,942,995.62

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$12,354,056.18	
Importe estimado Pagado	\$12,354,056.18	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la división de Construcciones		
Importe de estimaciones en la división de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$12,354,056.18</b>	