

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

### Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la Remodelación de los niveles P.B., 1, del 3 al 8 y Fachadas del Cuerpo "B" del Hospital General Regional N° 36, San

Empresa: EPCCOR S.A. de C.V.

Contrato: 2-08220002-4-43757

Importe Contratado: \$184,028,851.29

Fecha de inicio contratado: 22 de junio de 2017

Fecha de Termino contractual: 31 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	7.49%	8.30%
Financiero:	\$13,781,173.04	\$15,274,394.66

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$13,781,173.04	Se formalizo Acta de suspensión total. Y posterior a esto, se inicio con la terminación anticipada con fecha 17 de noviembre de 2017.
Importe estimado Pagado	\$13,781,173.04	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la división de Construcciones		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$13,781,173.04</b>	