

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018

### Nota Informativa

**Obra:** **Director Responsable de Obra (D.R.O.)**, derivado de la Construcción del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (**C.A.I.C.E.**), en **Hermosillo, Sonora**.

**Empresa:** **Director Responsable de Obra** (Miguel Ángel Amarillas Camacho)

**Contrato:** **2-16270001-5-43762**, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Monto del Contrato: \$554,500.00 S/IVA  
Fecha de inicio contractual: **05-julio-2017**  
Fecha de término contractual: **14-febrero-2018**  
Fecha probable de término del convenio C1: 30 de septiembre de 2018 \*

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	79.25%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$133,300.00	\$439,441.25

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$133,300.00</b>	
Importe estimado Pagado	\$133,300.00	De la estimación 1 a la 3
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$133,300.00</b>	