

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Rehabilitación y Reforzamiento Estructural (Reestructuración) del Cuerpo B del Hospital General Regional No. 36 en San Alejandro, Puebla.

Empresa: EPCCOR S.A. de C.V.

Contrato: 2-08220002-4-43676

Importe Contratado: \$47,404,802.71

Fecha de inicio contratado: 20 de abril de 2016

Fecha de Termino contractual: 25 de diciembre de 2017

1ra Suspensión: 50 días

2da Suspensión: 36 días

3ra Suspensión: 111 días

Convenio: 508 días

Avances de Obra:	Real	Reprogramado
Físico:	42.66%	42.13%
Financiero:	\$11,246,871.38	\$19,971,643.38

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$11,246,871.38	
Importe estimado Pagado	\$11,246,871.38	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Suma Acumulada Total	\$11,246,871.38	