

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018.

### Nota Informativa

**Obra:** Dirección Responsable de Obra en la Terminación de la Construcción del Hospital General de Zona 144 camas Sustentable en Nogales, Sonora.

**Empresa:** C. Miguel Ángel Amarillas Camacho

**Contrato:** 2-13270001-5-43714, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Importe contratado:** \$307,200.00 más IVA.  
**Importe convenio C1:** \$134,000.00 más IVA.  
**Importe convenio C2:** \$235,000.00 más IVA.\*  
**Importe Total:** \$676,200.00 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 06 de octubre de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 12 de febrero de 2017  
**Fecha de Término convenio C-1:** 16 de junio de 2017  
**Fecha de término convenio C-2:** 20 de abril de 2018 \*

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	96.78%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$388,060.00	\$676,000.00

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$388,060.00</b>	Estimaciones de la 1 a la 8
Importe estimado Pagado	\$388,060.00	
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	<b>\$388,060.00</b>	