

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018.

Nota Informativa

- Obra:** Dirección Responsable de Obra durante los trabajos de Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en **Ciudad Acuña, Coahuila.**
- Empresas:** C. Olga Lidia Benavides Obregón
- Contrato:** 2-15050002-5-43767, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: **\$707,800.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 27 de julio de 2017

Fecha de Término contractual: 26 de septiembre de 2018

| Avances de Obra: | <i>Real</i> | <i>Programado</i> |
|-------------------------|--------------|-----------------------|
| <i>Físico:</i> | 42.64% | 54.03% |
| <i>Financiero:</i> | \$301,800.00 | \$382,800.00 S/I.V.A. |

| Concepto | Importe C/IVA | Comentarios |
|---|---------------------|--|
| Importe estimado Total | \$350,088.00 | Monto reflejado hasta la estimación N° 9 |
| Importe estimado Pagado | \$350,088.00 | |
| Importe programado para pago | \$0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero | \$0.00 | |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | \$0.00 | |
| Suma Acumulada Total | \$350,088.00 | |