

Ciudad de México, a 29 de junio de 2018.

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas (**UVIE**), derivado de los trabajos para la Terminación de la Construcción del Hospital General de Zona 144 camas Sustentable en Nogales, Sonora.

Empresa: C. Manuel de Jesús de Paz Cruz

Contrato: 2-13270001-5-43738, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contrato:	\$393,080.00 más IVA.
Importe Convenio (C1):	\$115,500.00 más IVA.
Importe Convenio (C2):	\$297,000.00 más IVA.*
Total contratado:	\$805,580.00 más IVA.

Fecha de Inicio contrato:	12 de diciembre de 2016
Fecha de Término contractual:	25 de marzo de 2017
Fecha de Término Convenio (C1):	16 de junio de 2017
Fecha de terminación Convenio (C2):	20 de marzo de 2018 *

<u>Avances de Obra:</u>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	97.54%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$336,405.00	\$805,580.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$336,405.00	De la estimación 1 a la 6
Importe estimado Pagado	\$336,405.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$336,405.00	