



Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Rehabilitacion Estructural de la Subdelegacion de Tuxtla Gutierrez,

Empresa: Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. de C.V.

Contrato: 2-1707000-4-43830

Importe Contratado: \$13,659,353.53

Fecha de inicio contratado: 11 de septiembre de 2017

Fecha de Termino contractual: 22 de febrero de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$3,606,792.84	\$55,058,155.20

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$3,606,792.84	
Importe estimado Pagado		
Importe Programado para Pago	\$3,606,792.84	
Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la division de Construcciones		
Importe de estimaciones en la division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$3,606,792.84	

12a