



Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Rehabilitacion Integral Estructural del Inmueble de la UMAE CMN Siglo XXI

Empresa: Constructora Germer S.A. de C.V.

Contrato: 2-17370002-4-43825

Importe Contratado: \$19,703,897.58

Fecha de inicio contratado: 17 de octubre de 2017

Fecha de Termino contractual: 6 de enero de 2019

Avances de Obra:		Real	Programado
Fisico:	%	28.00%	35.10%
Financiero:	\$	\$1,463,559.72	\$6,916,068.05

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$857,333.60	
Importe estimado Pagado	\$857,333.60	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la division de Construcciones		
Importe de estimaciones en la division de Proyectos	\$606,226.12	
Suma Acumulada Total	\$1,463,559.72	

Pa