

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

### Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra, bajo la condición de pago a Precio Alzado, derivado de la ejecución de los Trabajos del Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 Camas, Ubicado El Marqués, Querétaro.

Empresa: Arq. Fernando Vazquez Aguilera

Contrato: 2-09230002-5-43630

Importe Contratado: \$762,120.00

Fecha de inicio contratado: 17 de agosto de 2015

Fecha de Termino contractual: 30 de mayo de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	93.85%	100.00%
Financiero:	\$577,390.00	\$762,120.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$577,390.00	
Importe estimado Pagado	\$577,390.00	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Proyecto		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$577,390.00</b>	