

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Sustitución de una escalera de emergencia en el ala norte de la torre de Hospitalización de la UMAE No. 14 en Veracruz, Veracruz

Empresa: Vector Impulsor de Proyectos S.A. de C.V.

Contrato: 2-17310001-4-43803

Importe Contratado: \$4,890,343.60 con iva

Fecha de inicio contratado: 21 de noviembre de 2017
Fecha de Terminación contractual: 20 de marzo de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$4,291,608.37	\$4,890,343.60

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$4,291,608.37	
Importe estimado Pagado	\$4,291,608.37	de la est. 1 a la 4
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$4,291,608.37	