

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra, durante la ejecución de los trabajos de Remodelación del Almacén Delegación y Construcción de Subestación Eléctrica, San Felipe Hueyotlipan, Puebla

Empresa: Serrano Ingenieros de Puebla, S.A de C.V.

Contrato: 2-14220001-5-43784

Importe Contratado: \$777,432.00

Fecha de inicio contratado: 6 de octubre de 2017

Fecha de Termino contractual: 4 de marzo de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	25.00%	100.00%
Financiero:	\$0.00	\$777,432.00

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$0.00	
Importe estimado Pagado	\$0.00	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$0.00	