

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 29 de Junio de 2018.

### Nota Informativa

**Obra:** Hospital General de Zona de 144 Camas, Aguascalientes, Ags.

**Empresas:** Alvarga Construcciones, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-09010001-4-43652, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

<b>Importe contratado:</b>	<b>\$460'497,775.69 más IVA.</b> <b>\$534'177,419.80 con IVA.</b>
<b>Fecha de Inicio contrato:</b>	24 de noviembre de 2015
<b>Fecha de Término contrato:</b>	16 de enero de 2017
<b>Fecha de inicio de convenio C-1:</b>	17 de Enero-2017
<b>Fecha de Término de convenio C-1:</b>	30 de Junio-2017
<b>Fecha de término de convenio C-2:</b>	31 de agosto 2017
<b>Monto de convenio C-2:</b>	\$53'218,685.14 más IVA
<b>Monto de convenio (Monto) C-3:</b>	\$55'654,325.28 más IVA <b>(\$569'370,786.11 Total)</b>

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Global:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$552'603,528.18	\$569'370,786.11 S/IVA

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$552'603,528.18</b>	Hasta la estimación 156
Importe estimado Pagado <b>NO INCLUYE IVA</b>	\$552'603,528.18	De la estimación 1-156
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	\$50'583,591.22	De la estimación 20, 26, 36, 37, 42, 46, 47,78, 79, 80, 81, 83, 88, 96, 97, 118, 119, 126, 127, 133, 151 (Ajuste de Costos).
	\$945,776.83	<b>83, 88 y 97</b> (Ajuste de Financiamiento).
Importe de estimaciones en trámite de pago. Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).	\$0.00	
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.	\$1'355,587.77 \$3'456,074.58	<b>Ajuste de financiamiento</b> Est. 135, 136, 137, 138, 139, 152 y 154 Est. 153 Ajuste de Costos
Importe de estimaciones en la División de Construcción <b>NO INCLUYE IVA</b>	\$3'300,482.42	Est. 158, 159, 160
Suma Acumulada Total NO INCLUYE IVA	<b>\$557'061,980.91</b>	Suma total de ejecución de obra
Suma Acumulada Total NO INCLUYE IVA	<b>\$53'093,888.60</b>	Suma total ejecución de ajustes de costos
Suma Acumulada Total NO INCLUYE IVA	<b>\$2'301,364.60</b>	Suma total de ajuste de financiamiento