

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

### Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL (REESTRUCTURACIÓN) DEL CUERPO B DEL HGR No. 36 SAN ALEJANDRO.

Empresa: SUPERVISORES TECNICOS, S.A. DE C.V.

Contrato: 2-08220002-5-43692

Importe Contratado: \$1,998,828.02 con iva  
Importe Convenio: \$5,183,316.00 con iva

Fecha de inicio contratado: 8 de junio de 2016

Fecha de Terminación contractual: 24 de diciembre de 2016  
Fecha de Terminación convenio: 31 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	60.00%	75.16%
Financiero:	\$3,548,331.25	\$5,398,099.44

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$3,548,331.25	
Importe estimado Pagado	\$3,548,331.25	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Proyectos		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$3,548,331.25</b>	