

Ciudad de México, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Director Responsable de Obra, durante la ejecución del Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 Camas, Ubicado El Marqués, Querétaro.

Empresa: Ricardo Antonio López Celis

Contrato: 2-09230002-5-43764

Importe Contratado: \$697,125.20 con iva
Importe Convenio: \$41,264.52 con iva

Fecha de inicio contratado: 11 de julio de 2017

Fecha de Termino contractual: 28 de marzo de 2018
Fecha de Termino convenio: 24 de junio de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	88.60%	100.00%
Financiero:	\$654,247.46	\$738,389.72

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$654,247.46	
Importe estimado Pagado	\$654,247.46	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$654,247.46	