

Ciudad de México, a 29 de Junio de 2018.

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra, derivado de la Construcción del Hospital General de Zona 144 Camas, Sustentable ubicado en Prolongación Ignacio Zaragoza sin número, en el Municipio de Jesús María, en Aguascalientes.

Empresas: C. Elías Bulmaro Quezada Vázquez

Contrato: 2-09010001-5-43763, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: **\$429,500.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 07 de julio de 2017

Fecha de Término contractual: 27 de septiembre de 2017

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$429,500.00	\$429,500.00 S/I.V.A.

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$429,500.00	Monto reflejado hasta la estimación N° 03
Importe estimado Pagado	\$429,500.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$429,500.00	Estimaciones pagadas

Contrato finiquitado