

Ciudad de Mexico, a 30 de junio de 2018

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la construcción del Hospital General Regional 260 Camas. El Marques, Queretaro

Empresa: Sacyr Construcción México, S. A. de C.V. / Sacyr Construcción, S.A.U. y Fypasa Construcciones, S. A. de C.V.

Contrato: 1-09230002-4-43612

Importe Contratado: \$840,316,073.91

Fecha de inicio contratado: 30 de mayo de 2017

Fecha de Termino contractual: 16 de Febrero de 2018
Fecha de Termino convenio: 15 de Mayo de 2018

Avances de Obra:		Real	Programado
Fisico:	%	96.80	100.00
Financiero:	\$	\$714,131,257.85	\$840,316,073.91

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$714,131,257.85	
Importe estimado Pagado	\$714,131,257.85	
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la division de Construcciones	\$24,884,932.65	
Suma Acumulada Total	\$739,016,190.50	