

Ciudad de Mexico,a 01 de octubre 2018

Nota Informativa

Obra: Director Responsable de Obra durante la Terminación de los Trabajos de Sustitución de la Central de Servicios del CMN la Raza,

Empresa: TETRA CRISTAL INGENIEROS, S.A. de C.V.

Contrato: 2-08360002-5-43837

Importe Contratado: \$560,976.00

Fecha de inicio contratado: 10 de abril de 2018

Fecha de Termino contractual: 8 de octubre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	0.00%	93.92%
Financiero:	\$ -	\$526,883.54

Concepto	Importe c/iva	
Importe Estimado Total	\$0.00	
Importe Estimado Pagado		
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$0.00	

Comentarios: Los tramites, Permisos y licencias objeto de este contrato en proceso de ejecucion