

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2018

### **Nota Informativa**

**Objeto:** Supervisión y Control de Obra durante la Rehabilitación Estructural de los Inmuebles del HGZMF N°.5, ubicado en el, Municipio de Zacatepec, Estado de Morelos. Contemplado en el Programa de Emergencia por Sismos.

**Contrato N°** 2-17180004-5-43885

**Empresa:** Bufete de Control de Calidad S.A. de C.V.

**Importe contratado:** \$2'952,866.46 Mas I.V.A.

**Fecha de Inicio contrato:** 03 de septiembre de 2018

**Fecha de Término contractual:** 31 de diciembre de 2018

<b><i>Avances de Obra:</i></b>	<b><i>Real</i></b>	<b><i>Programado</i></b>
<i>Físico:</i>	7.81%	7.81%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$230,752.92	\$230,752.92

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$230,752.92</b>	<b>Hasta la estimación 01</b>
Importe estimado Pagado	\$230,752.92	Estimación 1
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$230,752.92</b>	

**Derivado de la suspensión temporal total de los trabajos, la supervisión se encuentra apoyando en la revisión del P.E. junto a la División de Proyectos y la Residencia de Obra.**