

Ciudad de Mexico,a 01 de octubre 2018

Nota Informativa

Obra: Director Responsable de Obra durante la Terminación de los Trabajos de Ampliación y Remodelación del Servicios Urgencias de del CMN la Raza,

Empresa: TETRA CRISTAL INGENIEROS, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14360002-5-43873

Importe Contratado: \$752,486.95

Fecha de inicio contratado: 1 de agosto de 2018

Fecha de Terminación contractual: 27 de abril de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	0.00%	21.19%
Financiero:	\$ -	\$159,448.91

Concepto	Importe c/iva	
Importe Estimado Total	\$0.00	
Importe Estimado Pagado	\$0.00	
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones	\$0.00	
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$0.00	

Comentarios: Los trámites, Permisos y licencias objeto de este contrato en proceso de ejecución