

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

## Nota Informativa

**Obra:** Ampliación y Remodelación del Área de Urgencias del Servicios de Urgencias de la UMAE-Hospital de Especialidades CMNO en la ciudad de Guadalajara Jalisco.

**Empresas:** Ramón Alberto Casillas González (DRO).

**Contrato:** 2-14140001-5-43648, (Contrato de servicios relacionados con la obra pública bajo la condición de pago a precio alzado).

**Importe contratado:** **\$120,643.00 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 04 de noviembre de 2015

**Fecha de Término contractual:** 30 de julio de 2016

Proceso de Finiquito: Se realizan gestiones

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$120,653.00	\$120,653.00 S/IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$139,957.48</b>	El contratista ha presentado 8 <i>Estimaciones</i>
Importe estimado Pagado.	<b>\$139,957.48</b>	El contratista ha presentado 8 <i>Estimaciones</i>
Importe presentado en obra.	<b>\$00.00</b>	El contratista entregó en la Residencia de Obra, generadores para integración de <i>Estimación ( 8 )</i>
Importe contemplado en Generadores.	<b>\$00.00</b>	Se encuentran en revisión por la Residencia de Obra.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero.	<b>\$00.00</b>	No se ha presentado estimación en Residencia para su revisión
Importe de estimaciones en la División de Construcción.	<b>\$00.00</b>	No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$139,957.48</b>	



Se realiza la recopilación de documentos, se generan la requisición de recursos requerido por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable de Guadalajara, tramite requerido para el Dictamen de Habitabilidad. Posterior a cumplir con este requisito se elaborara el acta de finiquito.