

Ciudad de Mexico, a 01 de octubre de 2018

Nota Informativa

Obra: Trabajos no conciderados dentro de los alcances del contrato para la Terminación de la construcción del Hospital General Regional 250 camas, Leon Guanajuato

Empresa: Ingeniería y Control de Proyectos, S.A de C.V.

Contrato: 2-08110001-4-43880

Importe Contratado: \$50,763,786.95 con iva

Fecha de inicio contratado: 31 de marzo de 2017

Fecha de Termino contractual: 14 de junio de 2018

| Avances de Obra: | | Real | Programado |
|-------------------------|----|-----------------|-------------------|
| Físico: | % | 100.00 | 100.00 |
| Financiero: | \$ | \$47,742,657.25 | \$50,763,786.95 |

| Concepto | Importe c/iva | Comentarios |
|---|------------------------|--------------|
| Importe Estimado Total | \$47,742,657.25 | estimacion 1 |
| Importe Estimado Pagado | | |
| Importe Programado para Pago | | |
| Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero | | |
| Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones | | |
| Importe de Estimaciones en la Division de Proyecto | | |
| Suma Acumulada Total | \$47,742,657.25 | |

Comentarios: este contrato se encuentra en proceso de finiquito