

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, durante la Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar U.M.F. N° 5, en, Tepic, Nayarit.

Empresa: Verificadores Asociados CGC, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14190001-5-43881, (Contrato de servicios obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios).

Importe contratado: \$119,620.64 más IVA

Fecha de inicio contractual: 01 de agosto de 2018

Fecha de término contractual: 29 de octubre de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	62.5%	78.89%
<i>Financiero:</i>	\$49,941.08	\$109,467.72

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$49,941.08	Estimaciones hasta estimación 1
Importe estimado Pagado	\$49,941.08	Estimación 1
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$49,941.08	