

Ciudad de México, a 01 de octubre de 2018

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral para la Remodelación de los niveles P.B., 1, del 3 al 8 y Fachadas del Cuerpo "B" del Hospital General Regional N° 36, San

Empresa: EPCCOR S.A. de C.V.

Contrato: 2-08220002-4-43757

Importe Contratado: \$213,473,468.50

Fecha de inicio contratado: 22 de junio de 2017

Fecha de Termino contractual: 31 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	7.49%	8.30%
Financiero:	\$14,724,745.29	\$17,718,297.89

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe estimado Total	\$14,724,745.29	Hasta Estimacion 11
Importe estimado Pagado	\$14,724,745.29	Hasta Estimacion 11
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$14,724,745.29	

Comentarios: A la fecha, esta en proceso de revision por el Area normativa del Instituto, la documentacion correspondiente al Finiquito de obra, una ves formalizado dicho procedimiento, se procedara al cierre admistrativo de la obra