

Ciudad de Mexico, a 01 de octubre de 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliacion y

Empresa: SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V.

Contrato: 2-14360001-4-43743
 Convenio No.1 2-14360001-4-43743C1-17
 Convenio No.2 2-14360001-4-43743C2-18 Modificacion en plazo 249 dias

Importe Contratado: \$67,235,687.79

Fecha de inicio 10 de marzo de 2017
 Fecha de Termino 31 de agosto de 2018

Covenio 7 de mayo de 2019

Avances de Obra:	Real	Programado
Fisico:	18.59%	24.25%
Financiero:	\$6,867,867.47	\$11,838,080.99

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$6,867,867.47	hasta estimacion 81
Importe Estimado Pagado	\$6,278,464.50	hasta estimacion 74
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero	\$589,402.97	estimacion 75 a la 81
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$6,867,867.47	

Comentarios: Continuamos en espera que, la División de Proyectos entregue la solución correspondiente a la construcción de los cuartos de equipos faltantes y bases para equipos de aire acondicionado, así mismo, definir el tipo de cristal para domos, definir trayectoria para interconexión de red de informática desde centracom y definir la factibilidad de aterrizar la estructura de acero.

La falta de lugares disponibles en el hospital y la alta demanda de los servicios impide que se continúe con la liberación de las áreas de la ampliación, por lo que es prioritario, la coordinación entre el área operativa y esta residencia para continuar con la liberación de los espacios por etapas como se estableció para poder cumplir con el proceso de ejecución de los trabajos, esto, sin alterar el funcionamiento de los servicios de urgencias.

Se debe incrementar el suministro de materiales y de personal de obra por parte de la contratista para poder abatir el atraso que comienza a registrarse.