

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Reconocimiento de los trabajos no considerados en los alcances del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado N.º 1-12060001-4-43458, cuyo objeto consistió en la ejecución de los trabajos relativos a la construcción y equipamiento de instalación permanente del HGZ 165 camas sustentable, que incluye suministro, montaje, instalación, pruebas, puesta en operación, entrega de garantías, instructivos y manuales de operación y mantenimiento de los equipos, sistemas e instalaciones, así como la capacitación del personal asignado para el manejo de los equipos del proyecto, que se ubica en Avenida Lapsilazili N.º 250, fraccionamiento el Haya, C.P. 28984, en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima

Empresa: Promotora y Desarrolladora Mexicana, S.A. de C.V.

Contrato: 2-12060001-4-43756, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios).

Monto del Contrato	\$5'625,981.07 S/IVA
Fecha de inicio contractual	18-Diciembre-2014
Fecha de término contractual	06-Noviembre-2015

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00 %
<i>Financiero devengado:</i>	\$5'625,981.07	\$5'625,981.07

Estatus:

1. Estimaciones:

- Se presentó una estimación por un monto de \$5'625,981.07 S/IVA, la cual ya fue pagada.
- El documento donde se hace constar el finiquito del contrato en comento, se encuentra en revisión del Área de Tramite de Finiquitos.
- La Residente de Obra y el Contratista elaboraron y firmaron el documento que hace constar el finiquito del contrato en mención, quedando asentado en el numeral número 9 del mismo documento, la Extinción de Derechos y Obligaciones.