

Ciudad de México, a 30 de Septiembre de 2018.

### Nota Informativa

**Obra:** Dirección Responsable de Obra durante los trabajos de Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en **Ciudad Acuña, Coahuila.**

**Empresas:** C. Olga Lidia Benavides Obregón

**Contrato:** 2-15050002-5-43767, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Importe contratado:** **\$707,800.00 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 27 de julio de 2017

**Fecha de Término contractual:** 26 de septiembre de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	65.53%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$463,800.00	\$707,800.00 S/I.V.A.

Se encuentra en trámite un Convenio Adicional al Monto y Plazo, por 179 días con fecha de término al 31 de marzo de 2019 y un monto de \$162,000.00 más el I.V.A.

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$350,088.00</b>	Monto reflejado hasta la estimación N° 12
Importe estimado Pagado	\$444,048.00	Estimaciones de la 1 a la 12
Importe programado para pago	\$31.320.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$475,368.00</b>	