

Ciudad de México, a 01 de octubre 2018

**Nota Informativa**

Obra: Dirección Responsable de Obra, bajo la condición de pago a Precio Alzado, derivado de la ejecución de los Trabajos del Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 Camas, Ubicado El Marqués, Querétaro.

Empresa: Ricardo Antonio López Celis

Contrato: 2-09230002-5-43630

Importe Contratado: \$762,120.00 con iva

Fecha de inicio contratado: 11 de julio de 2017

Fecha de Terminación contractual: 30 de mayo de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100.00%	100.00%
Financiero:	\$577,390.00	\$738,389.72

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$577,390.00	
Importe Estimado Pagado	\$577,390.00	Estimación 20
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$577,390.00</b>	

Comentario: Contrato en proceso de finiquito