

Ciudad de México, a 01 de octubre de 2018

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas durante la ejecución de los trabajos para la construcción del Hospital General Regional 260 camas El Marques, Queretaro

Empresa: Miguel García Barrera

Contrato: 2-09230002-5-43775

Importe Contratado: \$1,044,193.72 con iva

Fecha de inicio contratado: 18 de agosto de 2017

Fecha de Terminación contractual: 4 de mayo de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	52.73%	100.00%
Financiero:	\$550,551.68	\$1,044,193.72

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$550,551.68	Estimacion 09
Importe Estimado Pagado	\$550,551.68	Estimacion 09
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$550,551.68	

Comentarios: