

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

Nota Informativa

Obra: “Ampliación y Remodelación de la Unidad de Emergencias en el Hospital HGS 12, San Luis Río Colorado, Sonora”.

Empresa: Director Responsable de Obra (Miguel Ángel Amarillas Camacho)

Contrato: 2-14020005-5-43790, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Monto del Contrato: \$602,900.00 S/IVA

Fecha de inicio contractual: **30 de octubre de 2017**

Fecha de término contractual: **30 de mayo de 2018**

Fecha de Inicio (Suspensión): 31 de octubre de 2017

Fecha de Término probable (Suspensión): Indeterminada

<i>Avances de Obra:</i>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	00.00%	00.00%
<i>Financiero:</i>	\$00.00	\$00.00

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$0.00	
Importe estimado Pagado	\$0.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$0.00	A la fecha el contratista no ha presentado ninguna estimación en esta División.