

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2018

## Nota Informativa

**Objeto:** Proyecto Integral Relativo al programa de Emergencia para la Rehabilitación Estructural del Inmueble, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas S/N, Colonia Centro, Código postal 62780, Municipio de Zacatepec, Estado de Morelos.

**Contrato N°** 2-17180004-4-43820

**Empresa:** UDRA México S.A. de C.V., Constructora San José S.A. de C.V.

**Importe contratado:** \$115'874,342.76 Mas I.V.A.

**Fecha de Inicio contrato:** 01 de enero de 2018

**Fecha de Término contractual:** 14 de agosto de 2018

**Fecha de suspensión temporal total** 15 de junio de 2018

<u><b>Avances de Obra:</b></u>	<u><i>Real</i></u>	<u><i>Programado</i></u>
<i>Físico:</i>	17.62%	98.76%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$20'426,642.05	\$114'437,500.91

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$20'426,642.05</b>	<b>Hasta la estimación 07</b>
Importe estimado Pagado	\$20'426,642.05	Estimación 1-07
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$960,967.47	Estimaciones 8 (normal), 9 y 10 (extraordinaria)
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$21'571,878.06</b>	

**Al término de los trabajos preliminares no se contaba con el proyecto ejecutivo aprobado por la División de proyectos, por lo que no se instruyó una suspensión temporal total de los trabajos hasta contar con el Proyecto Ejecutivo.**