

Ciudad de México, a 01 de octubre de 2018

Nota Informativa

Obra: Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas durante la ejecución de los trabajos para la terminación de la construcción del Hospital General Regional 250 camas León, Guanajuato

Empresa: Ernesto Luna Arredondo

Contrato: 2-08110001-5-43818

Importe Contratado: \$551,215.10 con iva

Fecha de inicio contratado: 15 de diciembre de 2017

Fecha de Terminación contractual: 18 de junio de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	70.00%	100.00%
Financiero:	\$447,760.01	\$551,215.10

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$447,760.01	
Importe Estimado Pagado	\$447,760.01	Estimacion No,5
Importe Programado para Pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$447,760.01	

Comentarios: