

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018.

Nota Informativa

Obra: Director Responsable de Obra para los trabajos de restructuración del HGR N.º 1", ubicado en Culiacán Rosales, Sinaloa

Empresas: Arq. Francisco Vazquez González

Contrato: 2-14260002-5-43654, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio alzado).

Importe contratado: **\$202,300.00 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 01 de diciembre de 2015

Fecha de Término contractual: 29 de julio de 2016

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100.0%	100.0%
Financiero:	\$202,300.00	\$202,300.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$202,300.00	hasta la estimación 08
Importe estimado Pagado	\$202,300.00	De la estimación 01 a la 08
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$202,300.00	

Se encuentra en proceso de que dicho Contrato sea finiquitado