

Ciudad de Mexico, a 01 de octubre 2018

Nota Informativa

Obra: Rehabilitacion Integral Estructural del Inmueble de la UMAE CMN Siglo XXI

Empresa: Constructora Germer S.A. de C.V.

Contrato: 2-17370002-4-43825

Importe Contratado: \$19,703,897.58

Fecha de inicio contratado: 17 de octubre de 2017

Fecha de Termino contractual: 6 de enero de 2019

Avances de Obra:		Real	Programado
Físico:	%	78.26%	80.45%
Financiero:	\$	\$1,646,198.40	\$15,851,785.60

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$1,646,198.40	Estimacion No. 6
Importe Estimado Pagado	\$1,446,821.54	Hasta estimacion No. 5 sin pagar la No. 3
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos		
Suma Acumulada Total	\$1,646,198.40	

Comentarios: Hace falta entregar una mecanica de suelos por parte de la contratista, y así ya se contaría con el Proyecto Ejecutivo completo.