

Ciudad de México, a 01 de octubre 2018

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra, bajo la condición de pago a Precio Alzado, derivado de la ejecución de los Trabajos del Proyecto Integral del Hospital General Regional 260 Camas, Ubicado El Marqués, Querétaro.

Empresa: Ricardo Antonio López Celis

Contrato: 2-09230002-5-43764

Importe Contratado: \$697,125.20 con iva
Importe de Convenio: \$41,264.52 con iva

Fecha de inicio contratado: 11 de julio de 2017

Fecha de Termino contractual: 28 de marzo de 2018
Fecha de Termino convenio: 06 de septiembre 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	93.85%	100.00%
Financiero:	\$654,247.46	\$738,389.72

Concepto	Importe c/iva	Comentarios
Importe Estimado Total	\$654,247.46	Estimación 08
Importe Estimado Pagado	\$654,247.46	Estimación 08
Importe Programado para Pago		
Importe de Estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de Estimaciones en la División de Construcciones		
Importe de Estimaciones en la División de Proyecto		
Suma Acumulada Total	\$654,247.46	

Comentario: En proceso de conclusión de trámites.