

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018.

Nota Informativa

Obra: Dirección Responsable de Obra en la Terminación de la Construcción del Hospital General de Zona 144 camas Sustentable en Nogales, Sonora.

Empresa: C. Miguel Ángel Amarillas Camacho

Contrato: 2-13270001-5-43714, (Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: \$307,200.00 más IVA.
Importe convenio C1: \$134,000.00 más IVA.
Importe convenio C2: \$335,000.00 más IVA.
Importe Total: \$776,200.00 más IVA.

Fecha de Inicio contrato: 06 de octubre de 2016
Fecha de Término contractual: 12 de febrero de 2017
Fecha de Término convenio C-1: 16 de junio de 2017
Fecha de término convenio C-2: 20 de abril de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	96.78%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$388,060.00	\$776,000.00

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$388,060.00	Estimaciones de la 1 a la 8
Importe estimado Pagado	\$388,060.00	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$388,060.00	